

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 6 月 18 日

天气：多云

星期：日

气温：33° -16°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监理工作情况	<p>1、工人预制舱安装监控探头，要求技术交底，压线紧固，安装牢固，确保运行正常。</p> <p>2、预制舱二次设备配合设备厂方人员调试。</p> <p>3、3#箱、逆变压 240 低压电缆头，要求按规范施工，压紧铜接头，拧紧对校螺丝。</p> <p>4、箱、逆变焊接接地，要求接地扁铁搭接达到两倍宽度的规范，并防腐刷漆，做接地标志。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p>1、6 名工人预制舱压二次线、安装监控配合设备厂方调试。</p> <p>2、4 名工人压预制舱预埋件找平。</p> <p>3、4 名工人压 240 低压电缆。</p> <p>4、2 名工人焊接地。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



预制仓安装监控

2017-06-18



箱、逆变焊接地

2017-06-18