

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

天气: 阵雨转多云

星期: 五

气温: 34° -15°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人在 7#厂房屋顶放汇流箱到逆变 2×70 电缆，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。 2、4#箱、逆变到预制仓穿 95 平方的高压电缆。 3、4#、8#屋顶组件方阵到桥架配管穿电缆，压 MC4 接头，要求固定好线管，压惊 MC4 接头，注意施工安全，采光带防护到位。 4、旁站吊装 1——5#逆变器，要求安全员现场安全交底，吊装区域拉警戒线，确保吊装安全逆变器到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司	1、10 名工人在 7#厂房屋顶放电缆。 2、12 名工人 4#箱变到预制仓穿电缆。 3、8 名工人在 4#、8#布管穿线。 4、4 名工人吊装逆变器。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



4#布管穿电缆

2017-06-02



电缆穿管
2017-06-02



吊装逆变

2017-06-02