

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 6 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 30° -13°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

|                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、工人预制舱安装调试监控探头,要求技术交底,压线紧固,安装牢固,确保运行正常。</p> <p>2、预制舱二次设备配合设备厂方人员调试。</p> <p>3、8#固定桥架,要求按规范施工,拧紧对校螺丝。</p> <p>4、箱、逆变焊接做接地标识,要求接地扁铁搭接达到两倍宽度的规范,并防腐刷漆,做接地标志。</p> |                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                            | 施工内容及进度                                                                                                 |
|                            | 新<br>能<br>源<br>科<br>技<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司                                                                                                             | <p>1、4 名工人预制舱压二次线、安装调试消防探头配合设备厂方调试。</p> <p>2、4 名工人箱、逆变预埋件找平。</p> <p>3、6 名工人固定桥架。</p> <p>4、2 名工人焊接地。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                 | 王明官                                                                                                     |
| 记录人:王明官                    |                                                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                    |



预制仓接地标识

2017-06-20



无网络视频

06-20-2017 星期二 08:45:43

2017 星期二 08:45:43

预制仓监控调试  
2017-06-20

ThinkPad