

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 6 月 21日

天气: 多云转阵雨

星期: 三

气温: 31° -15°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、工人屋面安装气象仪, 要求技术交底, 压线紧固, 安装牢固, 确保运行正常。</p> <p>2、预制舱、箱变、逆变配合市、县局验收调试。</p> <p>3、9#固定桥架, 要求按规范施工, 拧紧对校螺丝。</p> <p>4、箱、逆变焊接做接地标识, 要求接地扁铁搭接达到两倍宽度的规范, 并防腐刷漆, 做接地标志。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	<p>1、4 名工人配合验收调试, 2 名安装气象仪。</p> <p>2、4 名工人箱、逆变预埋件找平。</p> <p>3、6 名工人固定桥架。</p> <p>4、2 名工人焊接地。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :



市、县供电局验收...  
2017-06-21



市、县供电局验收...

2017-06-21