

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 22 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 23° -13°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、预制舱安装计量表, 要求技术交底, 压线紧固, 安装牢固, 确 保运行正常。 2、预制舱、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌 等其它问题的消缺。 3、8#固定桥架, 要求按规范施工, 安装好夹具, 拧紧对校螺丝。 4、箱、逆变预埋件焊接后找平, 逆变基础施工洞口制作钢板。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	1、4 名工人消缺, 2 名安装计量表。 2、4 名工人箱、逆变预埋件找平。 3、4 名工人固定桥架。 4、2 名工人制作钢板。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官
记 录 人: 王 明 官		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



验收后消缺

2017-06-22



安装计量表

2017-06-22



验收后消缺

2017-06-22