

# 监 理 日 志 (       )

日期: 2017 年 6 月 24 日

天气: 阵雨转晴

星期: 六

气温: 24° -14°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、屋面焊接地环网, 要求做好屋面及组件的保护, 按施工规范搭接长度达到宽度的两倍, 三面满焊, 清除焊渣, 并防腐刷漆。</p> <p>2、预制舱、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>3、4#固定桥架, 要求按规范施工, 安装好夹具, 拧紧对校螺丝。</p> <p>4、箱、逆变预埋件焊接后找平, 逆变基础施工洞口制作钢板。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p>1、4 名工人消缺, 4 名焊接地。</p> <p>2、4 名工人箱、逆变预埋件找平。</p> <p>3、4 名工人固定桥架。</p> <p>4、2 名工人制作钢板。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



# 屋面焊接地环网

2017-06-24



测试电压  
2017-06-24