

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

天气: 多云转晴

星期: 日

气温: 29° -14°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、7#屋面焊接地环网,要求做好屋面及组件的保护,按施工规范搭接长度达到宽度的两倍,三面满焊,清除焊渣,并防腐刷漆。</p> <p>2、预制舱、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>3、4#固定桥架,要求按规范施工,安装好夹具,拧紧对校螺丝。</p> <p>4、逆变器及一次舱厂家安排技术人员现场配合调试,确保并网后设备安全运行。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 源科 技股 份有 限公 司	<p>1、4 名工人消缺,4 名焊接地。</p> <p>2、4 名工人配合调试。</p> <p>3、4 名工人固定桥架。</p> <p>4、2 名工人制作钢板。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人: 王 明 官	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



逆变器调试

2017-06-25



厂家调试一次舱

2017-06-25