

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 6 月 28日

天气: 阵雨转多云

星期: 三

气温: 32° -18°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1、1#屋面焊接地环网, 要求做好屋面及组件的保护, 按施工规范搭接长度达到宽度的两倍, 三面满焊, 清除焊渣, 并防腐刷漆。</p> <p style="text-align: center;">2、预制舱、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p style="text-align: center;">3、现场已开始发电, 业主准备与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p style="text-align: center;">1、4 名工人消缺。</p> <p style="text-align: center;">2、4 名焊接地。</p> <p style="text-align: center;">3、2 名工人清理垃圾。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



DSZY71-G型三相三线费控智能电能表

当前 有功 总  
电量  
3.60 kWh  
000000000 Ua Uc Ia Ic<sup>①</sup>  
00 %

林洋  
LINYANG  
DSZY71-G  
DL/T614-2007  
GB/T17215.301-2008

有功 无功 跳闸 红外

3×100V 3×1.5(6)A 20000imp/kWh (0.5S) 20000imp/kvarh (2)

2014版 远程 本地 341413562  
GPRS

50Hz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
跳闸	报警	费率	无功	有功	公共	有功	无功	有功	无功	有功	无功
常开	常闭										
高低											

国家电网公司 No.1-2103081360  
1430001140021030813604

并网发电  
2017-06-28

远传地址 341413562 江苏林洋电子股份有限公司 2014年