

# 监 理 日 志 (            )

日期：2017 年 6 月 3 日

天气：多云转阴

星期：六

气温：25° -14°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、工人在 8# 厂房屋顶放汇流箱到逆变 2×70 电缆，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。</p> <p>2、5#、7# 屋顶组件方阵到桥架配管穿电缆，压 MC4 接头，要求固定好线管，压紧 MC4 接头，注意施工安全，采光带防护到位。</p> <p>3、5# 逆变器压 2×70 电缆头，要求技术交底，铜接头压紧，接线端头对校螺丝拧紧，确保运行安全。</p> <p>4、7# 厂房屋顶工人的工具桶放组件上，已口头警告，一经发现将重罚。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>新能量科技股份有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、10 名工人在 8# 厂房屋顶放电缆。</p> <p>2、12 名工人在 4#、8# 布管穿线。</p> <p>3、4 名工人逆变器压电缆头。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人 :	王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



# 逆变器压线

2017-06-03



5#布管穿电缆

2017-06-03



## 7#布管穿电缆

2017-06-03