

# 监 理 日 志 (       )

日期：2017 年 6 月 5 日

天气：中雨转小雨

星期：二

气温：18° -10°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、工人在 4#厂房屋顶汇流箱压线，要求做好标记，线头压紧，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。</p> <p>2、2#屋顶组件方阵到桥架配管穿电缆，压 MC4 接头，要求固定好线管，压紧 MC4 接头，注意施工安全，采光带防护到位。</p> <p>3、2#逆变器压 2×70 电缆头，要求技术交底，铜接头压紧，接线端头对校螺丝拧紧，确保运行安全。</p> <p>4、下午下雨，工人休息。工具放在组件上已警告，并立即改正。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>新能 量 科 技 股 份 有 限 公 司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、4 名工人在 4#厂房屋顶压电缆。</p> <p>2、12 名工人在 2#布管穿线。</p> <p>3、4 名工人逆变器压电缆头。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人 :	王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



## 组件布管穿线

2017-06-05



# 汇流箱接线

2017-06-05