

监 理 日 志 ()

日期：2017年 6 月 6 日

天气：小雨转多云

星期：二

气温：19° -9°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、工人在 3#厂房屋顶汇流箱压线，要求做好标记，线头压紧，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。</p> <p>2、5#屋顶组件方阵到桥架配管穿电缆，压 MC4 接头，要求固定好线管，压紧 MC4 接头，注意施工安全，采光带防护到位。</p> <p>3、2#逆变器压 2×70 电缆头，要求技术交底，铜接头压紧，接线端头对校螺丝拧紧，确保运行安全。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司	<p>1、4 名工人在 3#厂房屋顶压电缆。</p> <p>2、12 名工人在 5#布管穿线。</p> <p>3、4 名工人逆变器压电缆头。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 明 官	
记 录 人：王 明 官	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字)：	



组件接头

2017-06-06



汇流箱接线

2017-06-06