

# 监 理 日 志 (            )

日期：2017 年 6 月 7 日

天气：晴

星期：三

气温：28° -10°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、工人在 4#、5#厂房屋顶汇流箱压线，要求做好标记，线头压紧，注意安全，安装工人避开采光带，采光带拉好警戒线，严禁踩踏。</p> <p>2、6#屋顶组件方阵到桥架配管穿电缆，压 MC4 接头，要求固定好线管，压紧 MC4 接头，注意施工安全，采光带防护到位。</p> <p>3、7#安装立面桥架盖板，要求技术交底，注意施工安全，戴好安全帽、系好安全带及安全绳。</p> |                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                   |
|                            | 新 能 量 科 技 股 份 有 限 公 司                                                                                                                                                                         | <p>1、6 名工人在 4#、5#厂房屋顶压电缆。</p> <p>2、10 名工人在 6#布管穿线。</p> <p>3、4 名工人 7#安装桥架盖板。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                               | 王 明 官                                                                           |
| 记 录 人：王 明 官                |                                                                                                                                                                                               | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 )：                                          |



7#盖立面桥架盖板

2017-06-07