

监 理 日 志 ()

日期：2017年 7 月 1日

天气：多云

星期：六

气温：33° -17°

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、4#屋面焊接地环网，要求做好屋面及组件的保护，按施工规范搭接长度达到宽度的两倍，三面满焊，清除焊渣，并防腐刷漆。</p> <p>2、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>3、现场已开始发电，业主准备与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点。</p> <p>4、7#屋顶接地线连接，要求铜接头压紧，保证接地电阻达到设计要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p>1、4 名工人消缺整改。</p> <p>2、4 名工人 4#房顶焊接地。</p> <p>3、3 名工人 7#安装接地线。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



已发电
2017-07-01



安装接地线

2017-07-01