

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 14日

天气: 晴转多云

星期: 五

气温: 37° -22°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。</p> <p>3、8#屋顶铺设维护通道格栅板，要求采光板做好防护措施，夹具安装的紧固点螺丝拧紧。</p> <p>4、6#屋面盖桥架盖板，要求螺丝紧固好，采光板拉好警戒线，注意施工安全。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p>1、2 名工人消缺整改。</p> <p>2、4 名工人 6#房顶盖桥架盖板。</p> <p>3、6 名工人 8#铺设格栅板。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人 : 王明官	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	