

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 32° -17°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。 2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。 3、4#屋顶铺设维护通道格栅板，要求采光板做好防护措施，夹具安装的紧固点螺丝拧紧。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 源 科 技 股 份 有 限 公 司	1、2 名工人消缺整改。 2、6 名工人 4#铺设格栅板。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):