

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 24 日

天气: 多云转阵雨

星期: 一

气温: 28° -21°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、箱变、逆变并网验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。</p> <p>2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。</p> <p>3、1#、2#屋顶维护通道格栅板加方管固定，要求采光板做好防护措施，夹具安装的紧固点螺丝拧紧。</p> <p>4、准备资料迎接竣工预验收。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	<p>1、2 名工人消缺整改。</p> <p>2、6 名工人 1#、2#格栅板固定。</p> <p>3、准备预验收资料及交接资料。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	