

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

天气: 小雨转阵雨

星期: 二

气温: 29° -18°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、箱变、逆变并网验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。 2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。 3、2#屋顶维护通道格栅板加方管固定，要求采光板做好防护措施，夹具安装的紧固点螺丝拧紧。 4、上午下雨，工人休息，下午配合业主预验收。	
施 工 情 况	施工单位 新能 量科 技股 份有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、2 名工人消缺整改。 2、6 名工人 2#格栅板固定。 3、配合业主预验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):