

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

天气: 阵雨转多云

星期: 三

气温: 28° -18°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺, 调试监控探头。 2、现场已开始发电, 业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点, 还未有回复。 3、3#屋顶接地线连接, 要求采光板做好防护措施, 铜接头压紧, 保证接地电阻达到设计要求。 4、4#屋面盖桥架盖板, 要求螺丝紧固好, 采光板拉好警戒线, 注意施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	1、4 名工人消缺整改。 2、4 名工人 4#房顶盖桥架盖板。 3、3 名工人 3#安装接地线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):