

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

天气: 晴 转阴

星期: 六

气温: 36° -20°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、箱变、逆变验收后电缆封堵、做接地标识、电缆标牌等其它问题的消缺。 2、现场已开始发电, 业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点, 还未有回复。 3、2#、3#屋顶安装监控探头, 要求采光板做好防护措施, 接头压紧, 确保设备正常运行。 4、5#屋面盖桥架盖板, 要求螺丝紧固好, 采光板拉好警戒线, 注意施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能 量科 技股 份有 限公 司	1、4 名工人消缺整改。 2、4 名工人 5#房顶盖桥架盖板。 3、3 名工人 2#、3#安装监控探头。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



3#安装房顶监控...

2017-07-08