

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 3 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 33° -18°

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目

监 理 工 作 情 况	1、屋顶、箱变、逆变业主预验收后电缆封堵、屋面接地整改、挂电缆标牌等其它问题的消缺。 2、业主与厂方沟通确定 9 个钢梯位置及水冲洗管道的取水点，还未有回复。 3、7#屋顶维护通道格栅板加方管固定，要求采光板做好防护措施，夹具安装的紧固点螺丝拧紧。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	新能量科技股份有限公司	1、4 名工人消缺整改。 2、6 名工人 7#格栅板固定。
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):