

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月11日

天气: 晴

星期: 五

气温: 31/14℃

工程名称: 济阳县农村饮水安全工程50兆瓦光伏电站

1. 二次预制桩基础底板浇筑C40砼, 采用汽车泵运输砼, 浇筑时间8:00~12:00, 方量12.0m³, 操作人员6人, 旁站人员: 褚永峰, 孙海, 田建群。
2. 向各施工单位下发一份监理通知单, 要求各施工单位加强现场安全及质量管理。

施工单位	施工内容及进度
山东国信 山东国信	1. 一段钢筋制作1000个, 浇筑800个, 浇筑880个, 56人。 2. 一段桩基浇筑500个, 浇筑160个, 35人。 3. 二段桩基浇筑1100个, 浇筑1510个, 115人。 箱, 变更部分钢筋, 主模1个, 12人。 4. 四队升层站二次预制桩基础底板浇筑完成, 36个预制桩钢筋, 接起变更钢筋, 变更部分回填浇筑商砼。
其它事项	5. 电气1标进场查看场地,
本日现场监理人员	褚永峰, 孙海, 田建群
记录人: 孙海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):