

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月15日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27/15℃

工程名称: 海盐县海盐镇海盐村35KV变电站

监 理 工 作 情 况	1. 卵石坑一次预制舱基础旁力坪及挑板浇筑C40砼, 35M³. 汽车泵输送. 浇筑时间8:00~10:00. 浇筑人员6人. 采用插入式振捣棒振捣. 留置标准养护试块1组. 同条件试块1组. 浇筑负责人曹世召, 旁站人员潘永峰, 宗海, 田蓬辉. 2. 现场已浇筑挑板质量有所改观. 挑板砼浇筑, 钢筋绑扎. 挑板边设置质量在可控范围内.
----------------------------	--

施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西北咨询</td><td>1. 一队钢筋笼制作400个, 造孔370个, 浇筑224个, 24个.</td></tr> <tr> <td>山东国信</td><td>2. 二队钢筋笼制作300个, 造孔320个, 浇筑220个, 31个.</td></tr> <tr> <td></td><td>3. 三队钢筋笼制作1100个, 造孔1200个, 浇筑205个, 57个.</td></tr> <tr> <td></td><td>箱. 逆变器浇筑1个, 8个.</td></tr> <tr> <td></td><td>4. 四队卵石坑35KV预制舱浇筑, 逆变器基础浇筑.</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	西北咨询	1. 一队钢筋笼制作400个, 造孔370个, 浇筑224个, 24个.	山东国信	2. 二队钢筋笼制作300个, 造孔320个, 浇筑220个, 31个.		3. 三队钢筋笼制作1100个, 造孔1200个, 浇筑205个, 57个.		箱. 逆变器浇筑1个, 8个.		4. 四队卵石坑35KV预制舱浇筑, 逆变器基础浇筑.
施工单位	施工内容及进度												
西北咨询	1. 一队钢筋笼制作400个, 造孔370个, 浇筑224个, 24个.												
山东国信	2. 二队钢筋笼制作300个, 造孔320个, 浇筑220个, 31个.												
	3. 三队钢筋笼制作1100个, 造孔1200个, 浇筑205个, 57个.												
	箱. 逆变器浇筑1个, 8个.												
	4. 四队卵石坑35KV预制舱浇筑, 逆变器基础浇筑.												

其 它 事 项	5. 送电线路管理人已进场. 二次接线系统预制舱, 35KV预制舱, 35KV接地变箱进场.
------------------	--

本日现场监理人员: 潘永峰, 宗海, 田蓬辉

记录人: 宗海. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):