

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 4

天气: 晴

气温: 30/18℃

工程名称: 海丰县石油化工有限公司 500kV 变电站

监 理 工 作 情 况	升压站事故油池墙壁及顶板梁浇筑 400 商混 20m³ 自卸 26 车。采用机械插入式振捣棒振捣。施工时间 8:00 ~ 10:00。测量标高及同条件试块 1 组。浇筑后养护 24 小时。质量合格。无蜂窝、孔洞、露筋。 对油池墙壁的支模、立杆、横杆、拉梁等用经纬仪测量。验收合格。经检测已浇筑的混凝土强度合格率达 95% 以上。大部分达到设计强度。经检测合格。 升压站事故油池浇筑完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 土建工程。变电站围墙支模 5 个, 10C。 2. 土建工程。变电站事故油池墙壁浇筑 4 个, 7C。 3. 土建工程。事故油池墙壁拆模, 事故油池墙壁浇筑 2 个。 4. 电气工程。二次室电气桥架安装 10 名。安装调试。隔离开关。	
其 它 事 项	5. 石球制 200 个, 前斜撑制 320 个, 横撑 (0.7m) 制 1000 个, 横撑 (0.7m) 制 600 个, 第三道横撑制 3405 个, 组棒制 1380 个。	
本日现场监理人员	方志平 郭海 田建辉	
记录人: 郭海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	