

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 15日

天气: 云
气温: 28/12

星期: 二
工程名称: 海盐县海盐镇水源有限公司500kV变电站

监 理 工 作 情 况

电缆沟开挖及回填完成。完成1x75mm²电缆头终端制作过程。冷缩头连接。综合柜基础开挖。预埋铁件及基础浇筑完成。检查透油池钢筋的绑扎。SVG高压室设备验收及SVG设备验收检测。

合计电缆339.5km, 前主杆350根 后主杆 350根, 槽架 350根, 前斜撑1000根, 后斜撑 1100根, 组中1120根。槽架连接件 266个, 第1道槽架 731个, 槽架连接件 552个, 槽架 (8.0m) 1000根, 槽架 (5m) 8根, 槽架 (6.2m) 96根。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

1. 土建工程完成透油池浇筑工程, 绑扎钢筋, 支模浇筑完成。
2. 土建工程完成主杆安装, 绑扎钢筋。1/2。
3. 土建工程完成槽架安装, 综合柜基础、透油池钢筋绑扎及二次浇筑透油池垫层。2/2。
4. 电缆工程完成电缆沟开挖 1.2km。

其 它 事 项

5. 完成线路组主杆塔架改口塔, 户内设备电缆头制作, 10kV。
6. 完成主杆二次电缆接线, 整理、排布, SVG户外、透油池头制作。施工人员10人。

本日现场监理人员

褚建峰 李海 田学峰

记录人:

李海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):