

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 18日

星期: 五

工程名称: 海盐县维特利源有限公司50兆瓦光伏电站

天气: 晴

气温: 36/23℃

监 理 工 作 情 况	现场近电高压柜同初电厂家接线调试, SVG厂家接线, 光伏组件清洗, 逆变器安装设备, 敷设电缆, SVG高压电缆头制作, 接电变压器电缆头制作, 逆变器电缆头制作及逆变器架接电并接, 南角网架水品架制作, 南角架的制作。 今日到货有主杆1600根 后主杆1800根, 后背拉筋(4m)668根, 后背拉筋(3.8m)308根, 组件2760块。
----------------------------	---

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	西北咨询 山东国电	1. 土建工程隔油池浇筑一个, 材料到货, 支架安装50组, 施工完成85%。 2. 土建工程材料到货, 支架安装30组, 16%。 3. 土建工程北面、西面围网拆除清理土地, 南侧、西侧围网开挖, 即钢筋及板浇筑, 集水井浇筑, 室外SVG地
其 它 事 项		面浇筑, 生产区铺石子。(预埋钢筋与板浇筑, 浇筑油池格栅支撑浇筑, 进线通道浇筑, 30%。 4. 电缆沟开挖(开挖)2km, 电缆沟架架安装, 高压电缆敷设1086米, 1%。 5. 送电线路1~4km 塔架放线, 1%。
本日现场监理人员		张其山, 李海, 田景辉
记录人: 李海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):