

监理日志 ()

日期 2022 年 6 月 14 日

星期：3

星期: 7
工程名称: 海安县雄州镇污水处理厂50兆瓦光伏电站

天气:

气温：

监
理
工
作
情
况

电缆进机电缆至桥二次电缆至铜排敷设，事故照明电缆敷
设，二次电缆至35kV开关柜敷设，控制柜接电调试，GIS
高压电缆头制作，耐压实验，35kV电缆耐压实验，交接
高压试验电缆头及柜头制作，绝缘实验，南桥的柜头，电缆头
调试，外成光纤敷设及接线。

合组件到貨 4140 块, 樟条 (8.4m) 1620 根, 樟条 (9m) 240 根.

施工单位

施工内容及进度

施工情况

河北咨询	1. 土建球承变涌油池浸居山7, 排脚吊篮, 支架组装 50组. 组中吊装9组. 230C.
山东段	2. 土建立杆材料吊篮, 支架组装. 60C.
	3. 土建立杆站内道路及土铺设, 清理工作面. 66C.
	4. 内吊立杆用缆绳平拉 (Km. 光缆. 直拉) 电缆. 高压电缆

其它事项

5. 过点A作BC的垂线，先作射线，1) C。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):