

监理日志 ()

日期: 2007年6月22日

星期: 12

工程名称: 海丰县公路局有限公司 500kg 双头油站

天气: 中雨

气温: $\frac{28}{16}^{\circ}\text{C}$.

監理工作情況

机面进机组件安装前一些问题。有部分组件及支架焊接处有裂纹，未及时紧固螺栓。存在较大安全隐患。少部分组件内部存放不规范有的反面朝上易破损和雨水浸泡。提高组件浸水受损情况。少数螺栓已松动脱落。地脚螺栓被人为扣断。已要求施工单位立即整改。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	五峰沟 山轿段	1. 建工标箱变调池透能一，与森光装20组，组伸安 装11组80℃。 2. 建互标调技入后与建工标。20℃。 3. 生建IV标透能11组。10℃。 4. 由气工标是强裂改，汇流箱安装。20℃。
其它事项		5. 电气互标施变电源接成，GIS出线连接，预制的柜头焊接 清空调试，充内二次电压测试，南融台主排，二次空室至50kV宽先 端头焊接，30℃。
本日现场监理人员		陈永年 李海 田连辉
记录人：李海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：