

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 10

工程名称: 海盐县新桥有限公司50kV变电站

天气: 阴

气温: 37/26℃

监
理
工
作
情
况

今对变电站设备及1#汇集线路进行倒送电, 截止18:15.
所有设备均顺利完成倒送电工作.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

西北勘测
山东同段

1. 土建基础组件安装15组, 支架安装18组, 54L.
2. 土建基础支架安装10组, 28L.
3. 土建基础门架安装, 施人员7L.
4. 电气互感今日全部安装, 施人员6L.

其
它
事
项

进行倒送电工作, 28L.

本日现场监理人员

褚林峰 李海 田志军

记录人:

李海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):