

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 2月 8日

星期: 二

天气: 晴

气温: 38/25℃

工程名称: 海盐县新城污水处理厂2650兆瓦光伏电站

监理单位	现场巡视检查. 光伏区支架安装及光伏板安装是否符合设计要求, 包括各分标段施工进展情况. 光伏区支架及光伏板安装, 因地质条件复杂, 导致部分沉降, 经施工单位处理, 拆除部分支架并加固处理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西北区段 山石区段	1. 土建工程支架安装20组, 组件安装10组, 40C. 2. 土建工程组件安装16组, 40C. 3. 电气工程光伏区电缆沟开挖3km, 直埋电缆敷设5km, 40C. 4. 光伏区支架区电缆沟敷设, 7C.
其它事项		
本日现场监理人员 张永峰 王海波 田建辉		

张永峰 王海波 田建祥