

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 11 日

天气: 晴
气温: 38/27℃

星期: 二

工程名称: 海丰县石湾镇水源有限公司 50 兆瓦光伏电站

监 理 工 作 情 况	现场进行验收检查发现支架安装及组件安装存在 多问题: 1. 较高处与地面所有风洞, 露筋等至今未修补处理。 2. 支架安装后未自检和互检合格就通入组件安装。3. 组 件安装完毕后, 支架验收合格且露筋等未处理。 4. 组件安装未自检合格就通入组件安装。5. 有 安全隐患。6. 有组件验收合格未安装, 有安全隐患。 7. 现场组件搬运及包装物未及时清理, 较混乱。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
西北角 山南角	1. 土建工程支架安装 38 组, 组件安装 57 组, 98℃。 2. 土建工程支架安装 6 组, 组件安装 26 组, 45℃。 3. 电气工程光伏电缆沟开挖 2cm, 高低压线路检修。 直接电缆敷设 2cm, 23℃。	
其 它 事 项	4. 光伏电缆沟电话测试完成, 外网测试完成, 5℃。	
本日现场监理人员: 陈永章 李海 田清宇		
记录人: 李海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):