

监 理 日 志

工程名称: 海安县经济开发区有限公司 50kV变电站						气温:	38 / 28℃
日期: 2017年2月1日 星期二			气候: 晴			材料进场、取样见证、合格情况:	
监理人员动态: 王仁忠							
施工方人员动态: 蒋江林, 孙永红, 张以成							
施工机械动态: 正常							
施工进度情况	1. 土建基础架安装10组, 组内穿管60组, 113L. 2. 土建基础架安装6组, 组内穿管16组, 58L. 3. 电气基础架区直流电缆敷设8km, 过流箱安装10个, 电缆沟开挖2km, 施工作业23L.						
检查发现的问题	通过分析发现如下问题: 1. 由于子站支架及组内穿管的施工作业, 保证施工质量。 2. 请总包单位与业主或相关部门协调处理。 3. 加设子站区中压室附近施工作业, 由于子站支架及组内穿管, 电缆沟施工作业部位较多, 应加大现场协调力度, 尽量减少施工作业。						
处理措施、意见、结果	P. 请总包单位协调设计单位尽快完成综合楼的变化工作。						
协调内容或其他							
记录人		王仁忠			总监签阅		