

# 监 理 日 志

工程名称: 海盐县新丰镇50kV变电站

|                                       |                                                                                                                                                                                             |                 |      |    |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期                                    | 2017年2月16日 星期四                                                                                                                                                                              | 气候              | 多云   | 气温 | 17/27℃ |
| 监理人员动态: 3人(不值班)                       |                                                                                                                                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 蒋标16人, 王标15人, 电工15人, 电工班13人. |                                                                                                                                                                                             |                 |      |    |        |
| 施工机械动态: 正常良好.                         |                                                                                                                                                                                             |                 |      |    |        |
| 施工进度情况                                | 1. 土建工程安装38组, 组内安装16组, 16人.<br>2. 土建工程安装21组, 组内安装12组, 15人.<br>3. 电工班安装50kV直流电缆敷设8km, 电缆沟开挖1km, 15人.                                                                                         |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题                               | 4. 送电前需PT安装, 接地电阻, 二次接线, 13人.<br>5. 送电前需解决水浸.<br>1. 请总包单位与子阶段工程及组内安装的施工队协调.<br>2. 请总包单位与子阶段工程及组内安装的施工队协调.<br>3. 如48kV电缆与20kV电缆交叉, 由子阶段工程及组内安装的施工队协调. 电缆沟开挖交叉部位较多, 如不及时处理, 容易造成安全隐患, 甚至造成火灾. |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果                            | 1. 请总包单位与子阶段工程及组内安装的施工队协调.<br>2. 请总包单位与子阶段工程及组内安装的施工队协调.                                                                                                                                    |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他                               |                                                                                                                                                                                             |                 |      |    |        |
| 记录人                                   | 王标                                                                                                                                                                                          |                 | 总监签阅 |    |        |