

监 理 日 志

工程名称: 海晏县水利建设投资有限公司50MW光伏发电站

工程名称: 同安路(原同安路)南段道路工程					
日期	2017年2月23日	星期	四	气候	阴转晴
				气温	31/14℃
监理单位动态: 3人现场				材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 项目经理、安全员、电工等。					
施工机械动态: 正常良好。					
施工进度部位	1. 土建工程未施工。 2. 土建工程支架安装30组，组件安装10组，施工完成。 3. 电气工程3x240电缆敷设60米，直流电缆敷设10300米，交流箱安装20个，施工完成。				
检查发现的问题	4. 电气工程逆时针二次电缆敷设，施工完成。 现场已发现以下问题并整改： 1. 支架安装时横梁标高未调直，导致箱体安装不牢固，影响组件安装。				
处理措施、意见、结果	2. 支架安装时标高应准确，如新架杆变形未加外力校正。 3. 组件安装时应按照厂家要求“逐字一字”进行安装，有短路风险及安全隐患应立即停止。 4. 现场材料不足，土建工程组件到货已多日，至今未收到。 5. 管理协调不力，质量控制不到位，施工验收不合格，已制定整改措施并已整改落实。				
协调内容或其他					
记录人	李海			总监签阅	