

监 理 日 志

工程名称: 海盐县南关小学50兆瓦光伏电站		气候	情况	气温	31/25℃
日期	2017年2月4日 星期二	材料进场、取样见证、合格情况:			
监理单位动态:	3C现场	电气标高25C, 电气压标高5C.			
施工方人员动态:	土建标高8C, 土建压标高1C				
施工机械动态:	正常良好.				
施工进度情况	1. 土建标高与架梁周围, 施工标高8C. 2. 土建压标高与架梁安装3组, 与架梁周围, 组件安装8组. 8C. 3. 电气标高3X400电缆敷设100米, 直流电缆敷设1200米, 汇流箱安装10个, 施工标高25C. 4. 电气标高与走向隔门型钢架安装, 断路器及二次接线, 避雷器, 互感器安装完成, 施工标高25C. 5. 电缆敷设问题解决情况. 1. 要求设计院与施工单位协商与架梁组件安装的施工标高, 保证工程进度. 2. 请设计院尽快完成相关手续的办理. 3. 电气标高与架梁标高不一致, 由于架梁与架梁安装, 组件安装, 电缆的交叉部位较多, 加以现场的调整, 尽量减少施工干扰. 4. 请施工单位组件安装标高, 与架梁标高协调, 以便与架梁标高协调.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王小明		总监签阅		