

监 理 日 志

工程名称: 许昌市维特利能源有限公司50兆瓦光伏项目					
日期	2017年8月1日	星期二	气候	多云	气温 31/26℃
监理单位动态: 3人在现场.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 土建班2人, 电气班2人, 光伏班2人, 光伏班2人.					
施工机械动态: 吊车, 良好.					
施工进度情况	1. 土建班完成架梁紧固, 施工完成。 2. 土建班完成架梁紧固, 组件安装5组, 施工完成。 3. 电气班完成电缆连接, 电缆端接, 高低压电缆实验, 施工完成。				
检查发现的问题	4. 电气班送电间隔计量验收, 二次设备定检调试, 为台制作, 无防触电。电量采集装置调试, 施工完成。 5. 施工班组, 将光伏阵列解锁。 6. 要求各分包单位尽快协调施工完成并网问题。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 子 海		总监签阅		