

# 监 理 日 志

工程名称: 海盐县城市污水处理有限公司5210号污水站

日期: 2017年8月6日 星期四 气候: 晴 气温: 34 / 24

材料进场、取样见证、合格情况

监理人员动态: 3人到场

施工方人员动态: 现场施工

施工机械动态: 正常良好

施工进度情况

1. 土建工程未施工。  
2. 土建工程未施工。  
3. 电气工程未施工。

检查发现的问题

1. 电气工程未施工，变压器核相及张弛铭牌，中压柜附件已送至合装置，施工人员。  
2. 由于雨水较多，积水较多，无法施工。  
3. 施工人员较少，将对后期工作进行协调。  
4. 对不合格工程的要求。

处理措施、意见、结果

1. 立即组织机械及人力对积水进行抽排。  
2. 暴雨过后立即组织力量对已安装支架，附件，送变电，线路等进行一遍检查，对险情及时处理并记录。  
3. 将暴雨后的积水清理干净。  
4. 加大对现场的巡查，对不合格工程立即整改。

协调内容或其他

督促整改，明确整改责任人及整改时间。对现场的积水情况进行及时上报，同时做好现场的清理工作。对不合格工程进行整改，将整改后的工程拍回来。

记录人: 王丹海 总监签阅: \_\_\_\_\_