

# 监 理 日 志

工程名称:

海盐县海盐镇海盐村500kV变电站

|            |                                                                                                                           |    |                 |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2017年8月9日 星期三                                                                                                             | 气候 | 晴转多云            | 气温 | 30/26℃ |
| 监理单位动态:    | 3人现场                                                                                                                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 土建10人, 电气5人                                                                                                               |    |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 正常, 良好                                                                                                                    |    |                 |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 土建1号主变基础及附件安装. 施工10人.<br>2. 土建2号主变基础及附件安装. 施工10人.<br>3. 电气2号主变施工.                                                      |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 电气5号主变送电回路未施工.<br>2. 1号主变基础, 基础埋深, 积水较多, 未处理.<br>3. 施工10人, 将8号主变封锁.<br>4. 要求总包单位及施工方, 抓紧协调解决目前问题, 存在安全隐患已汇报, 尽快处理恢复正常. |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                                                           |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                           |    |                 |    |        |
| 记录人        | 王大海                                                                                                                       |    | 总监签阅            |    |        |