

监 理 日 志

工程名称: 海盐县粮食局粮食储备库50kg234234		气候: 晴天	气温: 34/23
日期: 2017年8月10日 星期四	材料进场、取样见证、合格情况		
监理人员动态: 3人到场			
施工方人员动态: 土建标7人, 电气标10人			
施工机械动态: 正常良好			
施工进度情况	1. 土建标支架安装, 施工7人。 2. 电气标支架安装, 施工10人。 3. 电气标未施工。		
检查发现的问题	4. 电气标送电间隔未施工。 由于下雨, 导致场地湿滑, 积水较多, 无法施工。 施工方阻止, 将中后施工暂停。		
处理措施、意见、结果	要求分包单位及施工方立即组织人员清理积水, 确保安全施工。 经和施工方沟通, 支架材料短缺问题, 尽快补充。		
协调内容或其他	海盐县粮食局粮食储备库工程		
记录人: 李海	总监签阅:		