

监 理 日 志

工程名称: 高邑县污水处理厂有限公司50kV变电站

日期	2017年04月04日 星期二	气候	晴	气温	34/16℃
监理人员动态:	3人到场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	土建6人. 电气5人				
施工机械动态:	正常良好				
施工进度情况	1. 土建主梁及组串架圈. 施工完成. 2. 土建互锁主梁及组串架圈. 施工完成. 3. 电气主梁未施工. 4. 电气互锁主梁未施工.				
检查发现的问题	1. 基础及预埋, 积水较多, 无法施工. 2. 施工受阻, 将对此进行封锁.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及监理单位共同协商解决, 尽快完成施工, 以免影响施工进度. 同时要求施工单位加强安全管理, 确保施工安全.				
协调内容或其他					
记录人	李海	总监签阅			