

监 理 日 志

工程名称: 海盐县海盐镇50kV变电站

日期	2017年8月11日 星期二	气候	晴	气温	32/22℃
监理人员动态: 王在机场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 土建6L、土建20L、电气5L、电气4L					
施工机械动态: 正常良好					
施工进度情况	1. 土建6L支架及组件安装, 施工6L。 2. 土建20L支架及组件安装, 组件安装1组, 施工20L。 3. 电气5L汇流箱接线, 组件接头连接, 施工5L。 4. 电气4L对底座悬挂电缆号牌, 施工4L。 今日未完成施工内容: 1) 场地内杂物较多, 人员及设备难以进入, 清理中。 2) 土建6L支架安装, 将对底座进行焊接, 绿色接驳盒与架安装无法施工。 3) 现场组件及电缆与材料缺货。 要求总包单位尽快解决现场存在的问题, 恢复正常生产。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王在机		总监签阅		