

监 理 工

工程名称: 海丰县新宁镇海丰有限公司50kV变电站		气候	晴	气温	32/21
日期	2017年8月16日 星期三		材料进场、取样见证、合格情况		
监理人员动态:	2人在现场		电工班长3人, 电工班班长1人。		
施工方人员动态:	技1班6人, 技2班30人。				
施工机械动态:	正常良好。				
施工进度情况	1. 主变2号支架紧固, 施工完6人。 2. 主变2号支架紧固, 支架安装1组, 组中安装20组, 施工完。 3. 电工班长组件接头连接, 施工完3人。				
检查发现的问题	4. 送电间隔计量验收, 各人员1人。 今日工程未造成任何。 1). 场地积水较多, 人员设备难以行走, 请施工方尽快处理。 2). 主变2号支架因工, 将原站址拆除, 经核算后, 一个班的工作量无法施工。 3). 现场组件, 电缆短缺。 请西北公司、设计院、监理单位、施工单位协调解决。 22. 现场施工正常进行。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李海		总监签阅		