

监 理 日 志

工程名称: 海盐县南桥村污水处理有限公司500kV变电站

日期	2017年8月17日 星期一	气候	小雨	气温	20/17℃
监理单位动态:	3人现场.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	电气班8人. 电气班10人				
施工机械动态:	正常良好.				
施工进度情况	1. 土建工程完工施工. 2. 电气工程完工施工. 3. 电气工程完工. 20kV母线系统调试检查, 与继电保护配合并调整. 人员完成调试. 施工8人.				
检查发现的问题	4. 电气工程并网发电前对保护装置定值检查. 检查10人. 今日未完成原因: 1) 下雨地面积水较多, 人员设备难以进入施工现场, 造成施工进度缓慢.				
处理措施、意见、结果	2) 水电队施工, 将施工现场进行封锁, 待雨势减小, 组织人员进行施工. 2) 现场组织, 电缆敷设.				
协调内容或其他					
记录人	王亚华		总监签阅		