

监 理 日 志

工程名称: 南江县新桥林业有限公司500kV变电站		日期: 2022年8月28日 星期二	气候: 阴-小雨	气温: 22/17℃
监理单位动态: 3人现场			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 电气班2人, 电缆班4人				
施工机械动态: 已准备好				
施工进度情况	1. 土建工程已完工。 2. 土建工程无施工。 3. 电气班施工, 2人集电线路敷设检查, 施工完成。 4. 电缆班施工, 在站35kV预制舱内检查, 检查合格。 5. 检查发现的问题: 合闸未完全合闸。 6. 下雨导致积水较多, 电缆沟内积水较多, 清理。 7. 电缆敷设。			
处理措施、意见、结果	1) 电缆敷设, 将电缆沟内积水清理。 2) 电缆敷设, 将电缆沟内积水清理。 3) 电缆敷设, 将电缆沟内积水清理。			
协调内容或其他				
记录人	李月海		总监签阅	