

监 理 日 志

工程名称: 海丰县海丰镇海丰镇有限公司50kV变电站

日期	2017年2月24日 星期二	气候	多云	气温	25/16℃
监理人员动态:	3人现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	电气班5人、电缆班5人				
施工机械动态:	正常良好				
施工进度情况	1. 土建施工完成。 2. 土建施工完成。 3. 电气班对1#、2#集电线路的流箱检查, 施工完成。				
检查发现的问题	4. 8号班调通数据网投系统办理, 办理完成。 今后未造成后果: 1) 场内积水较多, 人员设备材料进入变电站区, 清理工作进度缓慢。 2) 作业队班组人员施工, 将电缆施工内容, 编入检修支架, 组件无法施工。 2) 现场组件, 电缆缺货。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王丹		总监签阅		