

监 理 日 志

工程名称: 海丰县海丰镇初溪有限公司500kV变电站		日期	2021年9月9日 星期二	气候	晴	气温	32/23℃
监理人员动态: 3人现场				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 土建1人, 土建18人, 电工1人, 电工18人							
施工机械动态: 吊车							
施工进度情况	1. 土建1人负责拆架, 施工1人。 2. 土建1人负责拆架, 施工18人, 支能安装完成1人, 施工18人。						
检查发现的问题	3. 测控装置调试, 施工2人。 4. 电工1人负责通信电缆进行检查, 施工2人。 5. 支能安装完成1人。 6. 针对市电网20kV配电线路, 施工1人, 施工18人。						
处理措施、意见、结果	今日完成原因: 1) 场内积水较多, 施工设备难以进入, 施工1人。 2) 作业受阻, 将施工设备封锁, 施工1人。 3) 现场组训, 电话记录。						
协调内容或其他							
记录人	李海			总监签阅			