

监 理 日 志

名称: 海盐县石塘咀风电有限公司10kV石塘咀光伏电站		日期: 2017年9月12日 星期二		气候: 晴	气温: 30/19℃
监理单位动态: 3人到场				材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 陆亚松1人, 电气班1人, 电气班2人					
施工机械动态: 正常良好					
施工进度情况	1. 土建施工完成2。 2. 土建施工材料检查, 材料进场完成6组, 电气设备安装完成10组, 施工完成16C。				
检查发现的问题	3. 电气班对汇流箱通信电缆进行检查, 1C。 4. 陆亚松二次检查GPS材料安装, 发现部分材料不合格, 通知施工方整改, 与施工方沟通, 要求施工方重新安装, 2C。 5. 陆亚松向电网公司安全部汇报, 要求施工方进行整改, 联系厂家进行整改, 2C。				
处理措施、意见、结果	厂家进行整改, 2C。 令其整改原因: 1) 部分材料不合格, 与设备厂家沟通, 要求厂家整改。 2) 部分材料不合格, 将不合格材料拆除, 重新安装。 3) 现场材料, 电缆短缺。				
协调内容或其他					
记录人	王亚梅		总监签阅		