

监 理 日 志

工程名称: 海丰县锦泰学校新建教学楼及宿舍楼工程		气候: 晴	气温: 31/20℃
日期: 2017年9月5日 星期五	材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 3人现场。			
施工方人员动态: 木工10人 钢筋工18人 电工2人。			
施工机械动态: 已准备好。			
施工进度情况	1. 土建墙体砌筑 10人。 2. 土建墙体砌筑 钢筋绑扎 水电预埋 18人。 3. 电气工程预埋线管 弱电线路重新检查清理 2人。		
检查发现的问题	1. 碎石垫层内A/C砂会调成2人。 2. 斜屋面内网公司下放的管角部改造成气密性进行了验收。 3. 对及可连厂家进场清电2人。 4. 合口未密封原因。		
处理措施、意见、结果	1. 场内积水较多 已设备及机械对积水进行抽水。 2. 施工进度缓慢。 3. 现场延伸 电缆线管。		
协调内容或其他	在项目部会议室召开监理例会 详见会议纪要。		
记录人: 李海	总监签阅:		