

监 理 日 志

工程名称: 海丰县恒晖能源有限公司50兆瓦光伏电站

日期	2017年9月16日 星期六	气候	晴	气温	30/23℃
监理人员动态: 3人到现场 施工方人员动态: 土建工标6人 土建电标12人 施工机械动态: 正常良好			材料进场、取样见证、合格情况: 电标工标: 5人		
施工进度情况	1. 土建1标对光伏区现场剩余材料进行整理收集人员6人。 2. 土建电标将拉紧圈、支架组装、组件安装完成5组。				
检查发现的问题	施工人数12人。 3. 电标1标完成剩余汇流箱内配线工作, 人员共计5人。 4. 对升压站接地变50kV设备进行检查, 人员共计2人。 5. 针对市属电网公司下发交变防护整改通知单进行现场核对及联系厂家进行消缺, 2人。 今日未完成原因:				
处理措施、意见、结果	1. 场地内积水较多, 人员设备难以进入光伏区, 工作进度缓慢。 2. 现场组件、电缆缺货。				
协调内容或其他					
记录人	王建辉		总监签阅		