

监 理 日 志

工程名称: 海丰县恒晖能源有限公司50兆瓦光伏发电站

日期	2017年9月17日 星期一	气候	晴	气温	31/23°C
监理人员动态: 3人在现场			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 土建1组施工, 建明1组施工, 电气1组6人, AGC厂家调试3人					
施工机械动态: 正常良好					
施工进度情况	1. 土建1组无人施工。 2. 建明1组螺栓按图, 组件安装, 支架组件完成12组				
检查发现的问题	施工人数13人。 3. 电气1组22号子阵直流电缆敷设, 6人。 4. AGC厂家及箱变厂家对AGC设备调试, 3人。 今日未完成原因:				
处理措施、意见、结果	1. 场内物料较多, 车辆从生活区设备区难以进入光伏区, 工作进度缓慢。 2. 现场组件, 电缆缺货。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		