

监 理 日 志

工程名称: 兴山县旅游能源有限公司50兆瓦光伏电站

日期	2017年9月14日 星期二	气候	晴	气温	33/25℃
监理人员动态: 2人到现场 施工方人员动态: 土建16人, 电气12人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 土建1标完成土方工程。 2. 土建1标完成电缆沟组网安装, 组网114根头连接, 高压安装完成18组, 人员16人。				
检查发现的问题	3. 电气1标9组电缆线路电缆沟开挖完成。 4. 电气1标架设直流电缆及高压电缆, 人员12人。 5. AGC系统完成, AGC动态调试, 人员3人。 6. 完成升压站GPS对时装置电缆敷设, 人员2人。 7. 升压站综合楼接排水, 人员2人。				
处理措施、意见、结果	今日未完成原因: 1. 人员设备投入不足, 施工机械故障, 交叉作业影响等造成施工进度缓慢。 2. 现场组网, 电缆缺货。				
协调内容或其他					
记录人	廖建祥		总监签阅		